

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии
из областного бюджета («Дорожная карта»)**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
И. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация инициативных предложений граждан на территории пос. Янега»					
1.	Ремонт общественной бани в пос. Янега				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Заключение мун. контракта	Муниципальный контракт № 43 от 16.07.2018г.
1.2.	Проведение работ по ремонту общественной бани в пос. Янега	3 квартал 2018 года	Подрядная организация	Повышение качества жизни населения в пос. Янега; обеспечение санитарных норм	Выполнены работы по ремонту общественной бани в пос. Янега
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	октябрь 2018 года	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ от 05.10.2018г. № 1
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация инициативных предложений граждан на территории пос. Янега»					

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	октябрь 2018 года	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты и оплачены
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально но не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Подготовлены отчеты по состоянию на 01.07.2018г.; 01.10.2018г.; 01.01.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование денежных средств	Заключено дополнительное соглашение № 1 от 28.09.2018г.; по состоянию на 01.01.2019г. корректировка не требуется

Глава администрации поселения

/В.Е. Усагова/

МП

